ONE UNIVERSITY ONE VILLAGE [一專一村]

四川省攀枝花市米易縣白坡彝族鄉——2019年專案進度報告

目錄

- 調研情況
- 工匠培訓
- 施工記錄
- 後續建房名單—報名時間截止至2020年08月30日

調研情況

項目簡介

- 項目背景
- 項目選址

項目背景

自2005年以來，位於四川省西南部川滇交界處的涼山彝族自治州的彝族同胞不斷自主移民至四川各地州市，具有關部門統計四川省攀枝花市米易縣的彝族移民多達一千多戶，其中多分佈在米易縣各道路偏遠的山區鄉鎮。彝族移民的住房絕大多數從本地區的漢族居民手中購買而來，由於彝族本身受制於經濟、文化程度的影響，其多數外遷而來的彝族同胞缺乏相應的建房經驗與本領，故導致其購買而來的夯土房年久失修，結構在不同程度上受到損壞。為解決此批彝族移民的住房安全和降低建房成本，米易縣住建局和當地政府機構決定採用抗震夯土建築來解決此批彝族移民的住房安全問題。而此次新開設的在白坡彝族鄉的建造試點主要從以下方面考量：

1. **解決彝族移民的住房安全問題；**
2. **培養彝族移民施工隊，培訓其建造抗震夯土房的技能；**
3. **使彝族移民通過掌握的建造抗震夯土房的技能，在周邊地區建造抗震夯土建築來獲得一定的經濟收入和提高民族間的凝聚力；**

建設名單及戶數

序號	戶主姓名	村委會	家庭人口（人）	建房占地面積（建設1層/2層）	新建		建設方式	備註
					原址新建	易地新建		
1	李發榮	南壩村	6	100㎡，1層，含廚房；廁所單獨建設	√		統一施工隊伍建設	特殊困難戶
2	安樹全	核桃坪村	3	80㎡，1層，含廚房和廁所	√		農戶自行建設	一般戶
3	陳清軍	姑表村	7	120㎡，1層，含廚房和廁所	√		農戶自行建設	特殊困難戶
4	田茂錢	灘腳村	3	80㎡，1層，含廚房和廁所	√		農戶自行建設	一般戶
5	李國章	灘腳村	5	125㎡，2層，含廚房和廁所	√		農戶自行建設	一般戶
6	付紹康	桐子林村	1	50㎡，1層，含廚房和廁所		√	統一施工隊伍建設	特殊困難戶
7	李順洪	桐子林村	1	50㎡，1層，含廚房和廁所		√	統一施工隊伍建設	特殊困難戶

項目選址

香港中文大學一專一村團隊與昆明理工大學團隊就抗震夯土建築在雲南偏遠農村地區的推廣與示範專案在西南地區取得了一定的影響與好評。同樣處於抗震帶上的四川省對抗震夯土技術有著濃厚的興趣，故此四川省攀枝花市米易縣相關領導多次對團隊建設的抗震夯土示範項目進行實地考察，並希望在其管轄區域內推廣抗震夯土技術，此次選擇白坡彝族村7戶作為試點推廣項目：其中，已經完成調研戶數4戶，主體結構完工2棟，現場工匠培訓1次。



调研行程

- 2019年11月14日8：30 一專一村團隊從成員從昆明出發前往米易縣城
- 2019年11月14日13:00到達米易縣城
- 2019年11月14日15:00-17:00 在米易縣住建局內，瞭解村落現場與農戶情況
- 2019年11月15日8:30從米易縣出發前往白坡彝族鄉
- 2019年11月15日10:30到達白坡彝族鄉，在鄉政府的工作人員帶領下前往各村落進行入戶調研、取土。
- 2019年11月15日17:00返回白坡彝族鄉，並出發前往米易縣城
- 2019年11月16日9:30從米易縣返回昆明
- 此次調研總計入戶調研四戶（該四戶計畫在2020年5月前完工），設計調研村落為南壩村和姑表村。其中田茂錢家外出有事，故此次沒有入戶調研，但通過電話進行了溝通與瞭解其大致需求與家庭經濟狀況等。

現場調研

李發榮家

- 韓發貴家

❖ 陳清軍家

戶型設計-A



戶型設計-B





時間安排

- 2019年12月1日前各戶自行安排拆除舊房
- 2019年12月10日完成現場工匠培訓
- 2020年03月前2戶建房完成
- 2020年05月前4戶建房完成
- 2020年12月前7戶建房完成

目前進度

序號	戶主姓名	村委會	家庭人口（人）	建房占地面積（建設1層/2層）	進度情況	計畫完成時間
1	李發榮	南壩村	6	100㎡，1層，含廚房；廁所單獨建設	主體建築已經完工，目前在建屋頂	2020年03月
2	安樹全	核桃坪村	3	80㎡，1層，含廚房和廁所	基礎已經完工	2020年03月
3	陳清軍	姑表村	7	120㎡，1層，含廚房和廁所	開始夯牆	2020年05月
4	田茂錢	灘腳村	3	80㎡，1層，含廚房和廁所	主體完工，目前在裝修	2020年03月
5	李國章	灘腳村	5	125㎡，2層，含廚房和廁所	基礎完工	2020年12月
6	付紹康	桐子林村	1	50㎡，1層，含廚房和廁所	未啟動	2020年12月
7	李順洪	桐子林村	1	50㎡，1層，含廚房和廁所	未啟動	2020年12月

工匠培訓

工匠培訓

350